



**ÚMFT infovonal:**  
**06 40 638 638**  
nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu



**Azonosító szám: KMOP-5.2.1/A-2008-0053**

### **Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása**

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1146 Budapest, Hermina út 17.  
Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17.  
Aláírásra jogosult képviselője: dr. Lukovich Tamás ügyvezető igazgató  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-09-910372  
Adószám/adóazonosító jel: 20742164-2-42

másrésről

Név/Cégnév: Pilisszentiván Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 85.  
Székhely/Lakcím: 2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 85.  
Azonosító szám (törzs-szám): 390259  
Adószám/adóazonosító jel: 15390259-2-13  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11742245-15390259-10310001  
Aláírásra jogosult képviselője: Pénzes Gábor polgármester

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A Szerződő Felek 2009.06.18-án Generációk háza című projektre, **KMOP-5.2.1/A-2008-0053** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A 6. számú, **Eltérések listája** című melléklet „Egyéb ok alapján” bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

Műszaki tartalomváltozások:

A kivitelezéssel érintett úton a meglévő aknafedelek süllyesztése. A módosítás a költségvetést is érinti.

A csapadékvízvezető csatorna esetében a tervezett 315 mm átmérőjű cső helyett 500 mm átmérőjű cső elhelyezése szükséges. A módosítás a költségvetést is érinti.



**ÚMFT infovonal:**  
**06 40 638 638**  
 nfu@nfu.gov.hu • www.nfu.hu



A projekt fizikai megvalósulásának tervezett időpontja:

Az „építés, bővítés, átalakítás” kivitelezésének megvalósulási határideje a vállalkozói szerződés szerint 2010. 08. 24., ezért a projektzárás határideje módosításra került 2010.08.20-ról 2010.08.31-re.





Az „útépítés felszíni csapadékvíz elvezetéssel, parkolók” kivitelezési határidejének 18 nappal történő hosszabbítását a szerződés szerinti munkálatok elvégzését késleltető körülmény indokolja. A módosítás a költségvetést nem érinti.

A Támogatási szerződés 10. számú melléklete –A projekt tevékenységeinek ütemezése-aktualizálásra került: a közbeszerzési eljárás, projektmenedzsment tevékenység, kiviteli terv készítés, valamint könyvvizsgálat kezdő és záró időpontja módosult.

A jelen módosító szerződés elválaszthatatlan melléklete az alábbi:

1. sz. „Eltérések listája” – amely a korábbi 6. sz. melléklet helyébe lép
2. sz. „A projekt tevékenységeinek ütemezése”, amely a korábbi 10. sz. melléklet helyébe lép

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép érvénybe, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

 Pénzes Gábor Polgármester Képviselettel  Kelt: Piliscentrum, 2010. év augusztus 25. hónap 25. napján.	 Dr. Lukovich Tamás ügyvezető igazgató Közreműködő Szervezet  Kelt: Budapest, 2010. év augusztus 23. hónap 23. napján.
--	--

gr  
 sl  
 12

6. sz. melléklet

KMOP-5.2.1/A-2008-0053

**A pályázat benyújtása óta bekövetkezett változások**

Kedvezményezett: Pilisszentiván Község Önkormányzata  
Postacím: 2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 85.  
Székhely: 2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 85.  
Aláírássra jogosult képviselő: Pénzes Gábor polgármester

A Kedvezményezett által benyújtott, KMOP-5.2.1/A-2008-0053 azonosító számon regisztrált pályázatban és a hozzá kapcsolódó mellékletekben foglaltakhoz képest az alábbi változások következtek be:

**Hatósági előírás alapján:**

- -


**BB döntés alapján:**

- -

**Egyéb ok alapján:**

- A Műszaki tartalomváltozások:
  - A kivitelezéssel érintett úton a meglévő aknafedelek süllyesztése. A módosítás a költségvetést is érinti.
  - A csapadékvíz-elvezető csatorna esetében a tervezett 315 mm átmérőjű cső helyett 500 mm átmérőjű cső elhelyezése szükséges. A módosítás a költségvetést is érinti.
- A projekt fizikai megvalósulásának tervezett időpontja:
  - Az „építés, bővítés, átalakítás” kivitelezésének megvalósulási határideje a vállalkozói szerződés szerint 2010.08.24., ezért a projektzárás határideje módosításra került 2010.08.20-ról 2010.08.31-re.
  - Az „útépítés felszíni csapadékvíz elvezetéssel, parkolók” kivitelezési határidejének 18 nappal történő hosszabbítását a szerződés szerinti munkálatok elvégzését késleltető körülmény indokolja. A módosítás a költségvetést nem érinti.
- A Támogatási szerződés 10. számú melléklete –A projekt tevékenységeinek ütemezése-aktualizálásra került: a közbeszerzési eljárás, projektmenedzsment tevékenység, kiviteli terv készítés, valamint könyvvizsgálat kezdő és záró időpontja módosult.

A pályázati dokumentáció minden egyéb tartalma változatlan.

  
Pénzes Gábor polgármester

Pilisszentiván Község Önkormányzata

P.H.

Kelt: Pilisszentiván, 2010. augusztus 18.

  
K  
C  
S




Kedvezményezett neve:  
Pályázati azonosító jelle:

10. sz. melléklet: A projekt tevékenységeinek ütemezése  
Piliszentiván Község Önkormányzata  
KMOP-5.2.1/A-2008-0053

Ssz.	Tevékenység megnevezése	Költség kategória	Intervallum																	
			2006.	2007.		2008.		2009.		2010.										
			II. félév	I. félév	II. félév	I. félév	II. félév	I. félév	II. félév	I. félév	II. félév									
1.	Menedzsment szervezet működése	123, 124																		
2.	Engedélyes terv elkészítése és benyújtása az út átépítésekhez kapcsolódóan								X						X		X			X
3.	Generációk Házának bővítéséhez, átépítéséhez kapcsolódó engedélyes terv elkészítése								X											
4.	Pénzügyi elemzés elkészítése	123, 124							X											
5.	Generációk Házának kiveteli tervének elkészítése														X					
6.	Könyvvizsgálat	123, 124																		
7.	Nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos költségek																			
8.	Köszbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása	123, 124													X		X		X	
9.	Út átalakítás, csomópont kialakítás, járda építés, parkolóhelyek kialakítása																			
10.	Generációk háza bővítése, átalakítása																			
11.	Műszaki ellenőrzés	123, 124																		
13.																				
14.																				
15.																				
16.																				
17.																				
18.																				
19.																				
20.																				

*Handwritten signature and initials*



*Handwritten signature*

